



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลลำทับ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐๗๕๖๔๓๒๕๕-๖ ต่อ ๑๒๗

ที่ กบ ๐๐๓๒.๓๐๔/๕/๔๙

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำทับ

### ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุขอรายงานดังนี้

#### ๑. รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงิน ๒๙,๕๑๐,๑๗๓ บาท และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนเงินบำรุงและเงินงบประมาณเงิน ๒๘,๙๗๖,๕๔๙.๔๗ บาท สรุป ดังนี้

##### ๑.๑ โครงการที่ได้จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๙๗๖ โครงการ ดังนี้

- วิธีเฉพาะเจาะจง ๙๗๓ โครงการ เงิน ๒๓,๔๓๖,๕๔๙.๔๗ บาท
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๓ โครงการ เงิน ๕,๕๔๐,๐๐๐ บาท

##### ๑.๒ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๒

วิธีเฉพาะเจาะจง ๙๗๓ โครงการ

- จัดซื้อ ๘๔๐ โครงการ เงิน ๑๙,๔๕๙,๖๗๐.๕๘ บาท ร้อยละ ๘๓.๐๓
- จัดจ้าง ๑๓๓ โครงการ เงิน ๓,๙๗๖,๘๗๘.๘๙ บาท ร้อยละ ๑๖.๙๗

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๓ โครงการ

- จัดซื้อ ๑ โครงการ เงิน ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๔๒.๔๒
- จัดจ้างก่อสร้าง ๒ โครงการ เงิน ๓,๑๙๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๕๗.๕๘

##### ๑.๓ สามารถประหยัดงบประมาณ เงิน ๕๓๓,๖๒๓.๕๓ บาท ร้อยละ ๑.๘๑

#### ๒. สรุปปัญหาอุปสรรคและการความเสี่ยง/ข้อจำกัด

๒.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุยังไม่เข้าใจขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมาย ระเบียบกระทรวงการคลัง จึงมีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างและล่าช้า

๒.๒ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๓ ปัญหาในงานก่อสร้างผู้รับจ้างเมื่อประกาศจะมีผู้รับเอกสารจำนวนหลายรายแต่ยื่นซองจะมีเพียงรายเดียวทำให้ไม่มีการแข่งขันราคา ผู้รับจ้างก็ได้รับงานเนื่องจากคุณสมบัติครบถ้วน ราคาไม่เกินงบประมาณและผู้รับจ้างเข้ามาทำงานล่าช้ามาก เนื่องจากขาดแรงงาน อีกทั้งผู้รับจ้างมั่นใจว่ามั่นคง. จะช่วยให้ทางผู้รับจ้างได้รับการขยายเวลาและคืนค่าปรับ

๒.๔ การเบิกจ่ายเงินล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่เป็นไปตามแผน

๒.๕ โรงพยาบาลไม่มีเจ้าหน้าที่ในการประมาณราคาก่อสร้างทำให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำรูปแบบ ราคาากลางก่อสร้าง ล่าช้าเนื่องจากต้องขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

๒.๖ ปัญหาระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วนทำให้เกิดความเสี่ยงที่เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๗ การจัดซื้อครุภัณฑ์บางอย่าง ผู้ซื้อรับเอกสารหลายรายแต่ยื่นเพียงรายเดียวสอบถามไปได้คำตอบเหมือนแบ่งเขต แบ่งจังหวัดทำให้ไม่มีการแข่งขันราคา

๓. แนวทางปรับปรุงและแก้ไขปัญหา

๓.๑ ตั้งแผนให้เจ้าหน้าที่พัสดุได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวกับวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง คลังจังหวัดทุกปี และให้ศึกษาระเบียบนี้ให้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนถูกต้องทุกขั้นตอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในจังหวัด

๓.๒ ให้มีการควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัด รายงานและประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และนำเข้ารายงานคณะกรรมการบริหารทุกเดือน

๓.๓ ให้หน่วยพัสดุเสนอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารทราบทุกเดือนเพื่อเปรียบเทียบผลการจัดซื้อจัดจ้างกับแผนและได้แก้ปัญหาในแต่ละเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามที่เสนอและขออนุญาตนำเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ต่อไป



(นายไพฑูรย์ จีระธรรมสุนทร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ทราบ/อนุมัติตามที่เสนอ



(นายประเสริฐ หาญประสานกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำทับ

- วัตถุประสงค์ของโครงการ

- วิธีการดำเนินงาน, งบประมาณ, ผลประโยชน์ที่ได้รับ